

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ÁREA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
N° DE OFICIO: **57/R33/2024**  
ASUNTO: **SOLICITUD DE VALIDACION**  
**SEGUNDO. INFORME 2024 DEL**  
**SRFT.**


15 de Julio del 2024.

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.





**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**


  
**C. Elías Lozada Ortega**  
**Presidente Municipal Constitucional**  
**de Yaonahuac, Pue.**




Archivo. Control de Gestión.  
C.C.P. ARCHIVO

 [yaonahuac2124@hotmail.com](mailto:yaonahuac2124@hotmail.com)

 01 (231) 311 04 03  
01 (231) 311 04 18

 Avenida Hidalgo #1, Colonia Centro  
Yaonahuac, Puebla.  
C.P. 73910

 [yaonahuac2124](https://www.facebook.com/yaonahuac2124)



MUNICIPIO DE YAONAHUAC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2024

<b>FAISMUN</b>								
<b>Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	11	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	10.00	1	10			0	
	4to. Trimestre	7.69	1	13			0	
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	40.00	2	5	36.36	4	11	LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPRIORIZACION REALIZADA DE OBRA
	3er. Trimestre	40.00	4	10			0	
	4to. Trimestre	30.77	4	13			0	
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	60.00	3	5	63.64	7	11	LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPRIORIZACION REALIZADA DE OBRA
	3er. Trimestre	50.00	5	10			0	
	4to. Trimestre	61.54	8	13			0	

MUNICIPIO DE YAONAHUAC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES 2024**

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1,185,355.16	7,112,131.00	16.67	1,185,355.16	7,112,131.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	2,963,387.90	7,112,131.00	50.00	3,556,065.48	7,112,131.00	RECURSO MINISTRADO, LA DIFERENCIA SE DEBE AL AJUSTE DEFECHAS DE LAS MINISTRACIONES
	3er. Trimestre	75.00	5,334,098.22	7,112,131.00				
	4to. Trimestre	100.00	7,112,131.00	7,112,131.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	5.19	369,402.15	7,112,131.00	5.19	369,402.15	7,112,131.00	SE PRESENTA PORCENTAJE AL PERIODO, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DE ACUERDO CON LAS FECHAS SE APLICA AL SIGUIENTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.67	2,963,387.90	7,112,131.00	43.90	3,122,213.15	7,112,131.00	LA DIFERENCIA SE DEBE AL AJUSTE DEFECHAS DE LAS MINISTRACIONES
	3er. Trimestre	75.00	5,334,098.22	7,112,131.00				
	4to. Trimestre	100.00	7,112,131.00	7,112,131.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.67	2,963,387.90	522,723.12	3.68	3,556,065.48	965,241.50	LA DIFERENCIA SE DEBE AL AJUSTE DEFECHAS DE LAS MINISTRACIONES Y A QUE SE TIENE UN MAYOR INGRESO AL PROYECTADO
	4to. Trimestre	4.26	7,112,131.00	1,669,502.93				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.65	20,000,845.42	19,677,014.42				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	28.89	856,141.70	2,963,387.90	36.43	1,295,407.09	3,556,065.48	LA DIFERENCIA SE DEBE AL AJUSTE DEFECHAS DE LAS MINISTRACIONES Y A QUE SE
	4to. Trimestre	28.89	2,054,740.0	7,112,131.00				



MUNICIPIO DE YAONAHUAC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.13	3,958.30	2,963,387.90	0.28	9,784.00	3,556,065.48	LA VARIACIONES DEBIDO A LA REPRIORIZACION REALIZADA DE OBRAS Y ACCIONES Y AL AJUSTE DE FECHAS QUE SE
	4to. Trimestre	0.13	9,500.00	7,112,131.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,963,387.90	0.00	0.00	3,556,065.48	NO SE DESTINA RECURSO PARA PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO SE DESTINA RECURSO PARA PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
	4to. Trimestre	0.00	0.00	7,112,131.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,963,387.90	0.00	0.00	3,556,065.48	NO SE DESTINA RECURSO PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMA DE RECAUDCION LOCAL NO SE DESTINA RECURSO PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMA DE RECAUDCION LOCAL
	4to. Trimestre	0.00	0.00	7,112,131.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	30.71	909,954.60	2,963,387.90	43.98	1,563,868.89	3,556,065.48	LA VARIACIONES DEBIDO A LA REPRIORIZACION REALIZADA DE OBRAS Y ACCIONES
	4to. Trimestre	30.71	2,183,891.00	7,112,131.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	40.27	1,193,333.30	2,963,387.90	0.00	0.00	3,556,065.48	LOS EXPEDIENTES SE TIENEN EN VALIDACION EN SEGURIDAD
	4to. Trimestre	40.27	2,864,000.00	7,112,131.00				



NOMBRE DEL MUNICIPIO YAONAHUAC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24020239037	149619	24008	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 149619	YAONÁHUAC	1,581,529.25	\$ 1,581,529.25	\$ 1,581,529.25	\$ 1,581,529.25	\$ 1,581,529.25	\$ 1,581,529.25	\$ 1,581,529.25	100%	100%	125	M2	TERMINADO 2R
PUE24020239096	153194	24010	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSUELO Y CALLE ATEMEYA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE COYOPOL, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 153194	ATEMEYA	401,057.30	\$ 401,057.30	\$ 401,057.30	\$ 401,057.30	\$ 401,057.30	\$ 401,057.30	\$ 401,057.30	100%	100%	14	PZA	TERMINADO 2R
PUE24020239145	158468	24011	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MAZATONAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZATONAL, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 158468	MAZATONAL	725,898.55	\$ 725,898.55	\$ 725,898.55	\$ 725,898.55	\$ 725,898.55	\$ 725,898.55	\$ 725,898.55	100%	100%	606	M2	TERMINADO 2R
PUE24020239256	184692	24012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MA 89.56, EN LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 184692	ACOCOGTA POCT	686,225.75	\$ 686,225.75	\$ 686,225.75	\$ 686,225.75	\$ 686,225.75	\$ 686,225.75	\$ 686,225.75	100%	100%	545.66	M2	TERMINADO 2R
PUE24020239386	170373	24014	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 170373	AHUEHUETES	494,111.50	\$ 494,111.50	\$ 494,111.50	\$ 494,111.50	\$ 494,111.80	\$ 494,111.80	\$ 494,111.80	100%	85%	460.25	M2	TERMINADO 2R
PUE24020239186	160905	24016	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DE MAYO DEL CAD. 0 MAS 120.00 AL CAD. 0 MAS 236.00 EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 160905	TALCOZAMAN	809,241.06	\$ 809,241.06	\$ 809,241.06	\$ 809,241.06	\$ 809,241.06	\$ 809,241.06	\$ 809,241.06	100%	100%	720	M2	TERMINADO 2R
PUE24020239241	163855	24017	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ATOTOCOYAN TETELTIPAN TEXUACO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 198.47 EN LA LOCALIDAD DE TEXUACO, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 163855	TALCOZAMAN	1,076,944.87	\$ 1,076,944.87	\$ 1,076,944.87	\$ 1,076,944.87	\$ 1,076,944.87	\$ 1,076,944.87	\$ 1,076,944.87	100%	100%	3198.47	M	TERMINADO 2R
PUE24020239297	166665	24018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE OCTUBRE, NIÑOS HEROES Y MEXCALA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 166665	TEXUACO	1,692,316.77	\$ 1,692,316.77	\$ 1,692,316.77	\$ 1,692,316.77	\$ 797,161.23	\$ 797,161.23	\$ 797,161.23	45%	56%	1800	ML	PROCESO
PUE24020239357	169049	24019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE AZUCENA, DE 125 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA POCTAN, EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 169049	ATEMEYA	897,567.95	\$ 897,567.95	\$ 897,567.95	\$ 897,567.95	\$ 897,567.95	\$ 897,567.95	\$ 897,567.95	100%	100%	125	M	TERMINADO 2R



YAONAHUAC

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relat. egro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrad o)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	204	1	2024	2	33	I	FAIS MUNICIPAL	1	5,680.00	0										LOS INTERESES DE APLICARA EN LA PARTIDA 614.
		2										332	444947.43	444947.43	0					SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADA: PAGO DE PROYECTOS 2024
		2										612	1581529.25	1581529.25	1,581,529.25	1,581,529.25	1,581,529.25	1,581,529.25	1,581,529.25	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA
		2										614	9833821.32	9690201.92	\$4,202,516.95	5,483,467.25	3,920,258.89	3,920,258.89	3,920,258.89	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DE MAYO DE 101 M. DE LONGITUD ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MAZATONAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZATONAL, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, DEL CAD. 04000.00 AL CAD. 04059.96, EN LA LOCALIDAD DE ACCOSTA, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA
		2										615	1428265.63	1428265.63	1428265.63	1,428,265.63	537,858.36	537,858.36	537,858.36	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA
		2										613	1543017.37	1692316.77	1692316.77	1,692,316.77	797,161.23	797,161.23	797,161.23	REHABILITACION DEL CAMINO ATOTOCOYAN - TETELTIPAN - TEXUACO, DEL KM 0+000.00 AL KM 3+199.47 EN LA LOCALIDAD DE TEXUACO, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA, REHABILITACION DE CAMINO JAMBONCILLOS-OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA.
21	204	1	2024	2	33	I	FORTAMUN	1	2,302.21	0			14,831,581.00	14,837,261.00	8,904,628.60	10,185,578.90	6,836,807.73	6,836,807.73	6,836,807.73	LOS INTERESES DE APLICARA EN LA PARTIDA 311
		2										113	1,384,000.00	601,972.59	0	0	0	0	0	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2024
		2										246	1,498,669.02	2,296,510.30	1,084,010.30	1,084,010.30	1,084,010.30	1,084,010.30	1,084,010.30	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS, PARA REHABILITAR LOS ESPACIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PRIMERA ETAPA
		2										311	1,513,208.84	1,513,208.84	1,192,953.71	1,192,953.71	1,192,953.71	1,192,953.71	1,192,953.71	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO 2024
		2										358	172,129.00	172,129.00	92,669.38	92,669.38	92,669.38	92,669.38	92,669.38	PAGO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024
		2										612	387,189.21	387,189.21	387,189.21	387,189.21	387,189.21	387,189.21	387,189.21	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA
		2										614	298,032.78	298,032.78	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA
		2										853	369,402.15	355,606.55	355,606.55	355,606.55	355,606.55	355,606.55	355,606.55	APORTACION PARA CERESO DE TLATLAQUITEPEC 2024
		2										392	9,500.00	9,784.00	9,784.00	9,784.00	9,784.00	9,784.00	9,784.00	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE DISPOSICION DE CONCESION DE MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA
		2										515	195,000.00	195,000.00	0	0	0	0	0	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION
		2										283	985,000.00	985,000.00	436,154.54	0	0	0	0	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
		2										565	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (RADIOS)
													7,112,131.00	7,114,433.21	3,558,367.69	3,122,213.15	3,122,213.15	3,122,213.15	3,122,213.15	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Yaonahuac	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	5680	0		Total del Programa Presupuestario	14831581	14837261	8904628.6	10185578.9	6836807.73	6836807.73	6836807.73		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Yaonahuac", "Observación": "LOS INTERESES DE APLICARA EN LA PARTIDA 614")]
Puebla	Yaonahuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Yaonahuac			2 Gasto de Inversión	612 Edificación no habitacional	1581529.25	1581529.25	1581529.25	1581529.25	1581529.25	1581529.25	1581529.25	Validado	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.
Puebla	Yaonahuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Yaonahuac			1 Gasto corriente	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	444947.43	444947.43	0	0	0	0	0	Validado	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADA: PAGO DE PROYECTOS 2024
Puebla	Yaonahuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Yaonahuac			2 Gasto de Inversión	615 Construcción de vías de comunicación	1428265.63	1428265.63	1428265.63	1428265.63	537858.36	537858.36	537858.36	Validado	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ATOTOCOYAN - TETELTIPAN - TEXUACO, DEL KM 0+000.00 AL KM 3+198.47 EN LA LOCALIDAD DE TEXUACO, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA, REHABILITACIÓN DE CAMINO JAMONCILLOS-OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA.





Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Yañahuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Yañahuac			2 Gasto de Inversión	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9833821.32	9690201.92	4202516.95	5483467.25	3920258.89	3920258.89	3920258.89	Validado	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES MANUEL AVILA CAMACHO, FRANCISCO AVILA LOBATO, CRISTOBAL COLON Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSUELO Y CALLE ATEMEYA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE COYOPOL, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DE MAYO DE 101 M. DE LONGITUD ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MAZATONAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZATONAL, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DEL CAD. 0+100.00 AL CAD. 0+089.56, EN LA LOCALIDAD DE ACCOSTA, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, DE 120 M. DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DE MAYO DEL CAD. 0+120.00 AL CAD. 0+236.00 EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA. AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE OCTUBRE, NIÑOS HEROES Y MEXCALA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC.
Puebla	Yañahuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Yañahuac			2 Gasto de Inversión	613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1543017.37	1692316.77	1692316.77	1692316.77	797161.23	797161.23	797161.23	Validado	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EDIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
Puebla	Yañahuac	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	2302.21	0		Total del Programa Presupuestario	7112131	7114433.21	3558367.69	3122213.15	3122213.15	3122213.15	3122213.15		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Yañahuac", "Observación": "LOS INTERESES DE APLICARA EN LA PARTIDA 311"]] ]
Puebla	Yañahuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yañahuac			1 Gasto corriente	853 - Otros convenios	369402.15	355606.55	355606.55	355606.55	355606.55	355606.55	355606.55	Validado	APORTACIÓN PARA CERESO DE TLATLAUQUITEPEC 2024
Puebla	Yañahuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yañahuac			2 Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	300000	300000	0	0	0	0	0	Validado	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			2 Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y tecnologías de la información	195000	195000	0	0	0	0	0	Validado	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			1 Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1384000	601972.53	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2024
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			1 Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	9500	9784	9784	9784	9784	9784	9784	Validado	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE DISPOSICIÓN DE CONCESIÓN DE MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC PUEBLA.
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			1 Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	172129	172129	92669.38	92669.38	92669.38	92669.38	92669.38	Validado	PAGO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			2 Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	387189.21	387189.21	387189.21	387189.21	387189.21	387189.21	387189.21	Validado	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, ESTADO DE PUEBLA
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			2 Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	298032.78	298032.78	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			1 Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y	985000	985000	436154.5					Validado	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			1 Gasto corriente	311 Energía eléctrica	1513208.84	1513206.84	1192953.71	1192953.71	1192953.71	1192953.71	1192953.71	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 2024
Puebla	Yaonáhuac	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Yaonáhuac			1 Gasto corriente	246 Material eléctrico y electrónico	1498669.02	2296510.3	1084010.3	1084010.3	1084010.3	1084010.3	1084010.3	Validado	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y LUMINARIAS, PARA REHABILITAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PRIMERA ETAPA.



Table with columns: DETALLE\_PROYECTO, CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO\_GLOBAL\_APROBADO, FUENTES\_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, TIPO\_PROGRAMA\_PROYECTO, CLASIFICACION, DETALLE\_PR... , DETALLE\_PROYECTO, TIPO\_GE... , AVANCE\_FINANC... , AVANCE\_FINANC... , AVANCE\_FINANC... , AVANCE\_FINANC... , AVANCE\_FINANC... , AVANCES\_FISI... , FOTOS, ESTATUS, FLUJO.



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO														
2024	2	PUE240202393673	Proyecto de inversión	351,320.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351320.76, modificado:351320.76}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JAMONCILLOS OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 169475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	169475	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3198.4, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:204, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO JAMONCILLOS OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 188 RANCHERIA OCOTEPEC, 73918 OCOTEPEC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CAMINO SALIDA JAMONCILLOS Y CAMINO ACCESO OCOTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO SALIDA JAMONCILLOS, lon:-97.45270988, lat:19.9256271}}	25/06/24	10/08/24	351,320.76	351,320.76	351,320.76	351,320.76		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{2393673/proyecto_PROCESO, 2393673/proyecto_FIN, 2393673/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														
2024	2	PUE240202392538	Proyecto de inversión	835,299.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835299.74, modificado:835299.74}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 6 DE MAYO, DE 120 M. DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN, MUNICIPIO YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 164658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	164658	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:204, localidad:7, direccion:CALLE 3 DEMAYO Y 5 DE MAYO RANCHERIA TALCOZAMÁN, 73917 TALCOZAMÁN, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE 5 MAYO Y CALLE 3 DEMAYO. LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DEMAYO Y 3 DEMAYO ENTRE LA CONTINUACIÓN DE CADA CALLE DE LA LOCALIDAD MUN, lon:-97.44727047, lat:19.89325889}}	19/06/24	08/08/24	835,299.74	835,299.74	835,299.74	835,299.74	518,945.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2392538/proyecto_INICIO, 2392538/proyecto_PROCESO, 2392538/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances														
2024	2	PUE240202392411	Proyecto de inversión	1,076,944.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076944.87, modificado:1076944.87}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ATOTOCOYAN TETELITIPAN TEXUACO, DEL KM 0 MAS 000.00 EN LA LOCALIDAD DE TEXUACO, EN EL MUNICIPIO YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 163855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	163855	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3198.4, meta_modificada:3198.4}}	1	{geo1: {eve_municipio:204, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ATOTOCOYAN - TEXUACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 188 RANCHERIA TEXUACO, 73915 TEXUACO, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CARRETERA A CUETZALARY CAMINO EL AGUJO LEON, CAMINO A TEXUACO LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ATOTOCO, lon:-97.4225586, lat:19.95741965}}	16/06/24	01/08/24	1,076,944.87	1,076,944.87	1,076,944.87	1,076,944.87	1,076,944.87	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3198.4}}	{2392411/proyecto_INICIO, 2392411/proyecto_PROCESO, 2392411/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances														
2024	2	PUE240202392975	Proyecto de inversión	1,692,316.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692316.77, modificado:1692316.77}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 6 NIÑOS HEROES Y MEXCALA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA, EN EL MUNICIPIO YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 166865	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	166865	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3198.4, meta_modificada:3198.4}}	1	{geo1: {eve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DE OCTUBRE, NIÑOS HEROES Y MEXCALA BARRIO ATEMEYA, 73913 YAONAHUAC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE LA VEREDA Y CALLE PUENTE COLORADO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 5 DE OCTUBRE NIÑOS HEROES Y MEXCA, lon:-97.47058067, lat:19.8764114}}	20/06/24	25/08/24	1,692,316.77	1,692,316.77	797,161.23	797,161.23	797,161.23	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{2392975/proyecto_PROCESO, 2392975/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO																		
2024	2	PUE240202393889	Proyecto de inversión	494,111.46	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494111.46, modificado:494111.46}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUBHUETES, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 170373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	170373	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.35, meta_modificada:460.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:204, localidad:25, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO AHUBHUETES, 73914 AHUBHUETES, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE COLON, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN A CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALL, lsm-97.48363965, lat:19.87746203}}	18/06/24	28/07/24	494,111.46	494,111.46	494,111.46	494,111.46	494,111.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.25}}	{2393889/proyecto_INICIO, 2393889/proyecto_PROCESO, 2393889/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances																		
2024	2	PUE240202392593	Proyecto de inversión	686,225.75	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686225.75, modificado:686225.75}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MA 59.95 EN LA LOCALIDAD DE ACCOOGTA, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 164962	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	164962	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.66, meta_modificada:545.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:204, localidad:21, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA ACCOOGTA POCTAN, 73918 ACCOOGTA POCTAN, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CAMINO ACCOOGTA Y CALLE CONTINUACION DE 12 DE DIEMBRE, LA OBRA SE UBICAA ENTRE CAMINO ACCOOGTA Y CALLE CONTINUACION DE 12 DE DIEMBRE lsm-97.47414528, lat:19.87053531}}	19/06/24	30/08/24	686,225.75	686,225.75	686,225.75	686,225.75	686,225.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.66}}	{2392593/proyecto_INICIO, 2392593/proyecto_PROCESO, 2392593/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances																		
2024	2	PUE240202390905	Proyecto de inversión	401,057.30	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401057.3, modificado:401057.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSUELO Y CALLE ATEMEYA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE COYOPOL, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 153194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	153194	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:204, localidad:13, direccion:BOULEVARD ATEMEYA Y EL CONSUELO RANCHERIA ATEMEYA, 73913 YAONAHUAC, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE COYOPOL Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE COYOPOL Y CALLE HIDALGO CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LO, lsm-97.48639348, lat:19.87830856}}	17/06/24	16/07/24	401,057.30	401,057.30	401,057.30	401,057.30	401,057.30	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2390905/proyecto_INICIO, 2390905/proyecto_PROCESO, 2390905/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances																		
2024	2	PUE240202391886	Proyecto de inversión	809,241.06	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809241.06, modificado:809241.06}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DE MAYO DEL CAD. 0 MAS 120.00 AL CAD. 0 MAS 236.00 EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 160905	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	160905	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.0, meta_modificada:720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA TALCOZAMÁN, 73917 TALCOZAMÁN, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO ESCO 3 DE MAYO Y CALLE 3 MAYO, CALLE THIRSO MARTAGON SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE EL PREESCOLAR COMUNICARIO APROXIM lsm-97.44675543, lat:19.86339841}}	17/06/24	28/07/24	809,241.06	809,241.06	809,241.06	809,241.06	809,241.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2391886/proyecto_INICIO, 2391886/proyecto_PROCESO, 2391886/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances																		



**OPERADO**

MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA

INDICADORES, EJERCICIO 2024

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Puebla	Yaonahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	41.66667	43.89983	105.36	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	40	36.36364	90.91	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	41.66667	50	120	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	5.66914	5.66914	3.68412	153.88	Validado



Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60	60	63.63636	94.29	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	28.89064	28.89064	36.4281	126.09	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	13357	13357	27514	205.99	Validado





Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje que se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	N/D	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje que se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	N/D	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje que se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	30.70656	30.70656	43.97751	143.22	Validado
2024	2	2	Puebla	Yaonáhuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje que se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	40.26922	40.26922	0	0	Validado

